



URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE

ul. Opatowska 31
28 - 200 Staszów

tel. +48 15 864 83 05
fax +48 15 864 83 04

www.staszow.pl
biuro@staszow.pl

IPP-I.7013.5.2021.IV

Staszów, dnia 05.07.2022 r.

Dot.: „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie.”

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w odpowiedzi na petycję w sprawie podjęcia pilnych działań nadzorczych względem wykonawcy realizującego remont ul. Towarowej – firmy TRAKT, z uwagi na przedłużający się termin realizacji zadania, wyjaśnia co następuje.

Na podstawie zawartej umowy nr 12/BZP/6/IPP/2021 w dniu 30.07.2021 roku przekazany został wykonawcy – spółce TRAKT S.A z siedzibą w Szczukowskich Górkach plac budowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie”.

Słaby postęp prac oraz sposób realizacji robót był powodem licznych monitów ze strony Urzędu Miasta i Gminy Staszów u kierownictwa budowy. Z uwagi na brak dotrzymania harmonogramu robót pismem z dnia 22.02.2022 roku Wykonawca został wezwany do zwiększenia potencjału roboczego oraz usprawnienia organizacji robót.

W odbywanych cyklicznie naradach budowy w dniach 17.12.2021 r, 17.01.2022 r., 01.03.2022 r., 22.03.2022 r., 24.05.2022 r., 28.06.2022 r., podnoszony był aspekt słabego postępu robót oraz organizacji ich realizacji.

W odpowiedzi na liczne monity ze strony Urzędu Miasta i Gminy Staszów Wykonawca pismem z dnia 9 marca 2022 roku, wskazał na szereg trudności przy realizacji zadania w zakresie:

1. Przeszkód technicznych w płynnej realizacji prac, polegających na licznych kolizjach przewidzianego Umową do wykonania uzbrojenia podziemnego z uzbrojeniem istniejącym, które częstokroć bądź to biegło inaczej niż pokazują to podkłady mapowe, bądź w ogóle na tych podkładach nie występowało - występując za to w terenie. Z oczywistych względów napotykanie tego rodzaju przeszkody hamują postęp robót, wymagając ich czasowego wstrzymania dla ustalenia właściciela/zarządcy danej sieci, a następnie uzgodnienia z nim - przy udziale Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru danej branży - właściwego rozwiązania.
2. Wystąpienia robót dodatkowych, nie przewidzianych dokumentacją projektową, wśród których przede wszystkim należy wymienić wykonanie dodatkowych przyłączy, których potrzebę wykonania na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć.
3. Warunków atmosferycznych - etap prac ziemnych przypadł na okres zimy 2021/2022, który był wyjątkowo niesprzyjający robotom budowlanym - za sprawą temperatur przeważnie w okolicy zera stopni i z dużą ilością opadów atmosferycznych. Taka aura powodowała

problemy z nawodnieniem podłoża, jak też niestety zalewanie wykopów i poważne utrudnienia.

4. Utrzymujący się do marca b.r. stan intensywnej epidemii wirusa SARS-CoV-2, którego kolejna fala i związane z nią ustawowe obostrzenia trwały od jesieni ubiegłego roku. Skutkiem powyższego była dezorganizacja prac podwykonawcy TRAKT S.A. na roboty instalacyjne, którą Wykonawca udokumentował stosownymi zaświadczeniami.
5. Wybuch konfliktu zbrojnego Rosja-Ukraina, jaki nastąpił w ostatnich dniach lutego 2022 r., mający wpływ na zmiany gospodarcze w makroskali, zdecydowanie utrudniający funkcjonowanie przedsiębiorców w naszym Kraju

Mając na uwadze powyższe, rozumiejąc trudną sytuację uczestników ruchu drogowego poruszających się ulicami Kościuszki i Towarowej oraz właścicieli i pracowników zlokalizowanych w tej części miasta zakładów, czynione są starania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości prowadzonych prac oraz zakończenie w możliwie jak najkrótszym terminie.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Grzegorz Klimek
Kierownik Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

Do wiadomości:

1. Osoby zainteresowane
2. A/a.